

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	25.01.2024	Beschlussfassung	öffentlich

Bauamt Bearbeiter: Marcus Grigull Aktenzeichen: 200.322	 Datum: 16.01.2024 Kostenstelle: Sachkonto:
--	---

Betreff: ***Schulcampus Blumberg, 1. BA
Gewerk 04: Elektroinstallation
-Nachtragsvereinbarung Nr. 2***

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Vergabe der Nachtragsleistungen 02 an die Firma Del Basso Elektrotechnik GmbH & Co.KG, 78532 Tuttlingen zum Angebotspreis von **189.817,09 € (brutto)**.

Begründung:

Bedingt durch den im Herbst 2022 erneut notwendigen Fachplanerwechsel im Fachbereich ELT, wurde dem SAS am 22.09.2022 und anschließend dem Gemeinderat am 29.09.2022 bereits mitgeteilt, dass es zu Fehlern und Unstimmigkeiten zwischen Planstand und Ausschreibung gekommen ist.

Damals wurde die Kostenberechnung bereits pauschal aktualisiert vorgestellt und darauf hingewiesen, dass die Pläne zunächst überarbeitet und angepasst werden müssen.

Am 30.03.2023 wurde dann im Gemeinderat der Nachtrag 01 im Gewerk ELT beraten und vergeben.

In dieser Beratung wurde wiederum darauf hingewiesen, dass ein zweiter Nachtrag in diesem Gewerk noch aussteht, zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht quantifiziert und beziffert werden konnte.

Es war lediglich bekannt, dass es sich in den Bereichen Solaranlage, Verteilereinrichtungen und Außenbeleuchtung bewegen wird.

Der damals schon angekündigte Nachtrag 02 wurde in der Kostenberechnung mit Stand September 2022 bereits eingerechnet und entsprechend der derzeit erreichten Planungstiefe berücksichtigt.

Mittlerweile wurde der Nachtrag 02 seitens der Fa. Del Basso eingereicht und vom Fachplaner geprüft.

Die Nachtragssumme beläuft sich in Summe auf 319.271,24€ brutto, wobei aus dem Hauptauftrag verschiedene Pos. in Gesamthöhe von 129.454,15€ brutto wieder entfallen.

Somit belaufen sich die hierdurch entstehenden Mehrkosten auf brutto 189.817,09€.

Der Nachtrag 02 setzt sich aus folgenden Titeln zusammen.

- Eigenstromversorgungsanlage – Photovoltaik
- Niederspannungsschaltanlagen
- Verteilereinrichtungen im Allgemeinen
- Einlegearbeiten und Betonverrohrung
- Verschiedene Kabel und Leitungen, welche im Hauptauftrag nicht enthalten waren
- Installationsgeräte
- Nebenleistungen wie z.B. das Ausrichten der Einbauleuchten in der Mensa nach Architektenvorgabe, da dies bei dem Hauptauftrag nicht enthalten war.

Wie bereits erwähnt, ist auch diese Nachtragssumme bereits in der Kostenberechnung im September 2022 inbegriffen gewesen und wurde damals dem Gemeinderat der Sache nach vorgestellt.